



srl

via Vivaldi 30/32
42043 Gattatico R.E.
0522/908733-fax 908764

**Spettabile
Cliente.....**

Gattatico

OGGETTO : REQUISITI ESSENZIALI PER PROGRAMMAZIONE COLLAUDO IMPIANTO:

IMP. _____

cantiere sito in : _____

A seguito di un apposito pronunciamento da parte del coordinamento degli Organismi Notificati, il committente e/o proprietario dovrà fornire alla ditta installatrice dell'impianto ascensore alcuni documenti e verificare che in cantiere vi siano i presupposti per poter predisporre il collaudo

In accordo con la **Direttiva Ascensori 2014/33/UE** , dovrà comprendere:

- Dichiarazione delle strutture (attenersi al fac-simile allegato) ;
- Dichiarazione di conformità alla regola d'arte dell'impianto elettrico (da richiedere al vs. elettricista) ;
- Predisporre Linea telefonica (fissa o mobile) **esclusiva** per il telesoccorso obbligatoria nei rispetti della normativa (per la linea mobile rimaniamo a vs. disposizione per inviare eventuale proposta per l' installazione dell'interfaccia Gsm a supporto del combinatore telefonico).

Inoltre la committenza e/o la DL dovrà assicurarsi alcuni interventi di base che andiamo ad elencare: :

- predisposizione e relativa installazione del quadretto elettrico definitivo con relativi differenziali
- areazione vano corsa ove prevista
- che la porta di accesso al locale macchinario sia dotata di serratura tipo "pomolo"
- gancio sopra centralina ove previsto
- predisporre illuminazione vano corsa minimo 50lux

Terminato il collaudo il ns. tecnico potrà segnalare eventuali osservazioni a vs. carico che dovranno essere ottemperate **entro e non oltre la data di messa in funzione.**

Infine verranno così emesse le certificazioni dell'impianto .

Tali documenti dovranno essere depositati in comune per la richiesta di "MESSA IN ESERCIZIO entro e non oltre 30 gg dalla data di conformità. Tale Procedura risulta IMPORTANTISSIMA nei rispetti della Direttiva Ascensori.

Il mancato deposito in comune della pratica di cui sopra, potrà essere causa del fermo immediato dell'impianto da parte degli Organismi Verificatori.

Per quanto riguarda la messa in funzione infine sarà necessario :

- Collaudo eseguito con esito positivo e ottemperanza di eventuali prescrizioni
- Aver depositato la documentazione in comune con il rilascio del numero di matricola
- Aver stipulato il contratto di manutenzione regolarmente accettato (CONTATTARE IL SIG. BENATTI : mail amministrazione@elfer.it)

Per la chiusura definitiva della pratica di collaudo, basterà inviare copia della messa in esercizio

Per la qualità ISO vi chiediamo gentilmente di controfirmare la presente informativa e di inviarla via mail a: collaudi@elfer.it

Firma per Presa visione _____

Cordiali saluti



Nadia Nardi
Uff. collaudi